



# Status på fjernvarmeprojekter

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/EBO Consult A/S

November 2022



# Status på projekter



# Rebæk Nord/ Vojensvej

- Projekttegningerne er sendt til Isoplus for udførelse af arbejdstegninger (rør+alarm)
- COWI arbejder på udbud på varmepumpen



# Rebæk Syd og Præstemosen

- COWI udarbejder  
projektforslag.





# Avedøre Landsby

- Projektforslag vedr. Avedøre Landsby er udarbejdet. Der arbejdes på placering af varmepumpe/ varmecentral ved rideskolen.
- Fredning/ lokalplan





# Stikledninger 2023

- Der udføres 101 pakkelsninger
- Der er udsendt udførelsesplan for 200 stikledninger i 2023
- større ejendomme (10-12 stik)
- nye huse (30-35 stik)





# AGC i Avedøre Stationsby

- Der arbejdes videre med løsningen om datacenter i Rebslagerporten – hvis denne løsning lykkes kan grundvandsboringen droppes mens varmepumpen bibeholdes.
- Oplæg fra datacenter.





