



Status på fjernvarmeprojekter

Hvidovre Fjernvarmeselskab v/EBO Consult A/S


September 2022

Status på fjernvarmeprojekter



Nord for Jernbanen

- Der arbejdsvidere videre med en fast aftale med Immerkær 42, bliver ikke relevant da FJV føres under jernbanebroen i stedet, da projektet er slået sammen med Rebæk Nord.
- Udbudsmateriale Jord og Rør afventer COWI for dimensionering af ledninger.
- COWI laver udbudsmateriale på centralen.



Rebæk Nord/Vojensvej

- Projektforslaget er godkendt af Hvidovre kommune.
- Banedanmark-kabel, efter dialog med COWI, Nordkysten (Banedanmarks entreprenør) og Hvidovre kommune er der fundet løsninger på placering af ledninger.
- Afventer ny VVM fra COWI til godkendelse hos Hvidovre kommune.



Rebæk Syd og Præstemosen

- Aftale om placering af varmecentral med Region Hovedstaden.
- Udarbejdelse af projektforslag.



Avedøre Landsby

- COWI har via ELENA foreslået et scenarie kold og varm fjernvarme, hvor husene får en unit med boosterenhed indbygget.
- EUDP ansøgning godkendt til projektet.
- Projektforslag vedr. Avedøre Landsby er udarbejdet. Der arbejdes på placering af varmepumpe/ varmecentral ved rideskolen.
- Fredning/lokalplan



Pakkeløsning 2022

- Pt. er der 330 pakkeløsninger
- Arbejdet udføres af 2 entreprenører.
- Forventet afsluttet i løbet af efteråret 2023



Flyverstik 2023-2024

- Modtaget kontrakter 300+
- Entreprenør til udførelse fundet efter udbud.
- Opstartes med kundebesøg ultimo 2022.
- Udførelse opstartes januar 2023



AGC i Avedøre Stationsby

- Der arbejdes på en løsning med en grundvandsvarmepumpe vest for stationsbyen.
- Der arbejdes også videre med løsningen om datacenter i Rebslagerporten – hvis denne løsning lykkes kan grundvandsboringen droppes mens varmepumpen bibeholdes.
- Oplæg fra datacenter.

